

FROIDCHAPELLE



PCDR – RAPPORT ANNUEL 2021

ANNEXE 1 SITUATION GENERALE DE L'OPERATION - RAPPORT ANNUEL 2021

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
0	2	Aménagement du centre du village d'Erpion - aménagement ruelle Cattoon	64522,01	Office wallon des Déchets	Terminé en novembre 2004
0	4	Participation de la commune au Plan Habitant Permanent dans les équipements touristiques	Salaires : 95.290,38€ Frais fonctionnement : 12.133,19€	Onem (points APE) et subsides de maximum 33000€ du SPW - DICS	Projet réalisé en 2005, l'opération se poursuit
0	18	Aide aux agriculteurs pour la réalisation de leur dossier de permis d'environnement			Action permanente
0	20	Organisation de campagne d'information et de sensibilisation en matière d'environnement et de déchets			Action permanente - action réalisée chaque année
0	26 et 56	Information de la population concernant le Plan général d'épuration et réalisation (en partie) de celui-ci	Boussu-lez-Walcourt - rue Crossart : 645838,76€ Partie rue Galet Erpion : 252699,02€ Boussu-lez-Walcourt : chée Beaumont, rue du Fronia : 516.654,74 Erpion : rue Cevière : 240.212,38€ Froidchapelle : rue du Gouty : 229.444,78€ Boussu-lez-Walcourt : rue Renait / 92.333€ Erpion : 733.349,71€	SPGE : 553.582,64€ Commune : 92.256,12€ SPGE : 252.699,20€ SPGE : 516.654,74 SPGE : 114.020€ Commune : 126.192,38€ SPGE : 222.279,49€ Commune : 7.165,29€ SPGE + 56.323€ et Commune : 36.010€ SPGE : 625.152,24€	Projet en partie réalisé (Erpion, Boussu-lez-Walcourt) et projet en cours (voir ci-après).
0	28	Sensibilisation des habitants à la taille des haies et à leur importance dans le cadre du maillage écologique			Réalisé (bulletin communal) - action permanente
0	33	Revoir la promotion et la diffusion des bibliothèques de l'entité			Réalisé (modification heures d'ouverture suite à une enquête auprès de la population) - informations régulières via le bulletin communal - animations annuelles
0	46	Entretien et surveillance des aires de repos et barbecues		SPW - programme PTP (personnel)	Action permanente - entretien annuel
0	29	Campagne de sensibilisation - sécurité routière, respect des limitations de vitesse, trafic lent, carrefour dangereux - Réalisation dans les écoles			Réalisé (notamment marquage au sol pour trafic des vélos) - action permanente (Via Perfecta)
0	76	Améliorer la liaison de transports en commun vers Mons pour les étudiants			Réalisé (TEC : liaison Chimay-Mons)
0	80	Informier les demandeurs d'emplois des différentes formations et les aider tout en leur donnant les bonnes informations (+ adhésion à la Maison de l'emploi de Chimay qui effectue une permanence hebdomadaire à Froidchapelle			Action permanente (ALE et Maison de l'Emploi) - salon de l'emploi
0	83	Sécurisation des abords des écoles et zone 30			Réalisé
0		Réalisation d'un Plan communal de la Nature			Réalisé - 2002
0		Création d'une Commission consultative d'Aménagement du territoire			Réalisé - 2004

0		Gestion de la Maison de Village de Vergnies				Réalisé - création de l'asbl "Maison de Village de Vergnies" - 2003.
0		Amélioration balisage des sentiers				Réalisé
		Intitulé du projet		Montant du projet à 100%		Stade d'avancement du projet
	Priorité du PCDR	Numéro du projet			Pouvoir(s) subsidiant(s)	
1	2	Aménagement du centre du village d'Erpion - aménagement global du centre du village et égouttage prioritaire	1.663.800,00 €		SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement	Travaux en cours depuis le 14 février 2011 et terminés en octobre 2013 (inauguration le 16/10/2013). Réception provisoire, le 18/4/2014. Décompte final approuvé par le Collège communal, le 3/6/2014 au montant de 1.793.888,33€ TVA comprise.
1	5 et 8	Construction, acquisition ou rénovation de logements à loyer modéré : Aménagement de l'ancienne cure de Vergnies en deux logements et un local pour jeunes	621.500,00 €		SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement	Travaux adjugés à la firme CRC de Couvin au montant de 586.678,47€. Travaux en cours depuis le 8 octobre 2012. Fin des travaux, le 24/6/2014. Réception provisoire, le 9/7/2014. Décompte final des travaux approuvé par le Collège communal le 5/5/2015 au montant de 624.741,03€.
1	5 et 8	Construction, acquisition ou rénovation de logements à loyer modéré : Aménagement de l'ancienne école d'Erpion en deux logements et un lieu de rencontre	698.200,00 €		SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement	convention-exécution 2012-A approuvée le 28/12/2011 et signée 29/10/2012. Avant-projet approuvé par le Conseil communal le 12/11/2013 et par le SPW - DR, le 18/11/2014. Projet approuvé par le Conseil cal le 11/01/2016. Avis de marché publié le 30/11/2016. Adjudication et début des travaux le 06/11/2017. Réception provisoire le 27/03/2019. Décompte final approuvé le 01/10/2019 au montant de 762.883,79€ TVA comprise.
1	15	Amélioration de la communication entre les agriculteurs et la population - Améliorer l'image de marque des agriculteurs - Information sur leur travail et la qualité de ce dernier				Réalisé en 2007 - actions ponctuelles
1	17	Maintenir les séances d'information pour les agriculteurs en fonctions de l'actualité				Action permanente, souvent à l'initiative des agriculteurs.
1	19	Mise en valeur des produits de la vitrine de pays et renforcement de ses activités - étude des produits dans le cadre du GAL de la Botte (Leader+) - Informer et sensibiliser les agriculteurs				Réalisé - les résultats de l'étude du GAL (Leader) ont mis en évidence les limites du développement de ce projet
1	38	Création d'une structure communale d'accueil touristique avec points de contact répartis dans l'entité - création d'une structure d'accueil touristique à BLW				N'existe plus à Boussu - une des missions de la Maison de la Ruralité
1	40 et 41	Remise en état des chemins vicinaux et création de nouvelles liaisons entre les villages, les parcs et les lacs				Réalisé partiellement en 2007-2008 - l'opération se poursuit.
1	51	Intégration des résultats de la concertation et des projets PCDN dans le PCDR				Actions ponctuelles.
1	53	Réalisation d'un règlement communal pour le maintien du bocage - haies - protection des haies - Règlement et prime pour la conservation des haies	2.500,00 €		PCDN	Vote d'un règlement communal le 14/9/2009 octroyant une prime pour la plantation de haies. L'action se poursuit.
1	67	Préserver le patrimoine bâti et naturel et mise en valeur sur le plan touristique mais également le faire découvrir par ses habitants			SPW (PPPW)	Projets acceptés dans le cadre du PPPW - rénovation d'une chapelle via intérêt transformation du petit patrimoine. Projet dans la nouvelle programmation GAL (inventaire naturel et architectural avec valorisation touristique)

1	68	Préservation des paysages entre autres plantations de haies et arbres autour de certains bâtiments peu esthétiques		DGA/RW/Journée de l'arbre -SPW	Distribution d'arbres en 2010 + action permanente notamment en fonction des appels à projet PCDN
1	70	Incitation à la mise en valeur de nos façades fleuries avec l'appui du club "Le Magnolia"		Privé/commune	Opération lancée en 2007 - se poursuit annuellement
1	71	Mise en valeur du patrimoine funéraire en liaison avec le tourisme	25.000,00 €	SPW - DGO Routes et Bâtiments - Direction "projets spécifiques".	Réalisé en 2007-2008 Action permanente - action "Eté solidaire". Actions en fonction des appels à projets "cimetières".
Priorité du PCDR		Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s)_subsidiarnt(s)	Stade d'avancement du projet
1	72	Inventaire culturel + fléchage en liaison avec le tourisme - Inventaire culturel des villages		CGT	Inventaire du patrimoine réalisé par le GAL en 2016.
1	73	Prévoir des range vélos aux abords des écoles , des commerces, ...		DR	Réalisé en 2008 et 2015, Partenariat avec Mobilesem.
1	74	Prévoir des aménagements d'espaces publics en fonction des personnes à mobilité réduite et la sécurisation des usagers faibles			Réalisé (liaison Accueil-Place)
2	5 et 8	Construction, acquisition ou rénovation de logements à loyer modéré : Nouvelles acquisitions et nouvelles constructions. Acquisition d'un immeuble à Boussu-lez-Walcourt.	130.000,00 €	DR	Convention-exécution 2014-A signée le 16/01/2015. Acte d'acquisition signé en janvier 2015.
2	5 et 8	Construction, acquisition ou rénovation de logements à loyer modéré : Aménagement de deux logements trempins et d'un lieu de rencontre à Boussu-lez-Walcourt	688.200,00 €	DR	Convention-exécution 2015-A signée le 24/11/2015. PU délivré le 19/10/2016. Mis en adjudication en 2018 - une seule offre = non attribution. Approbation conditions du marché par le Conseil cal le 08/04/2019. Publication de l'avis de marché le 15/04/2019. Attribution le 01/10/2019 au montant total de 574.304,26€ TVA comprise pour les 2 lots.La réception provisoire a eu lieu le 29/06/21 et le décompte final a été approuvé le 12/10/21 pour un montant de 704.917,69 € (honoraires compris)
2	14	Campagne de sensibilisation de la population au respect du patrimoine bâti et naturel : information + volet culturel			Réalisé 2007 → 2011, Actions ponctuelles.
2	15	Amélioration de la communication entre les agriculteurs et la population - Améliorer l'image de marque des agriculteurs - Organisation de journées portes ouvertes dans toute l'entité "Ouvrons nos fermes et nos villages pour mieux nous comprendre"		DGA	A la demande des agriculteurs.
2	23	Réalisation d'une "Charte" à respecter pour le camps de vacances et touristes			Réalisé en 2007 - action permanente.
2	29	Campagne de sensibilisation - sécurité routière, respect des limitations de vitesse, trafic lent, carrefour dangereux			Actions en fonction des demandes d'aménagement + Via Perfecta (écoles).
2	34	"GOSSEC" - organisation de concerts			2012 - un concert organisé
2	42	Création de promenades à thème dont la création d'un chemin des fermes, des paysages, des arbres remarquables, faune, flore, ...		partenariat public/privé	Réalisé partiellement en 2008 - l'opération se poursuit en fonction des besoins annuels
2	43	Installation de mobilier le long des promenades et lieux de repos	CGT/DGRNE	PCDN	Réalisé partiellement en 2008 et l'opération se poursuit en fonction des besoins annuels
2	54	Participation de la commune au contrat de rivière "Sambre"			Adhésion en 2007 - participation aux actions du Contrat de rivière (Par ex. semaine de l'eau).
2	56	Réalisation du réseau d'épouttage via les PASH, Un plan communal général d'épouttage via le plan triennal		SPW/SPGE/COMMUNE	Rues Crossart, du Fronia, Ceveire, Général Galet Renault. Chaussée de Beaumont et Gouty
2	62	Susciter la création et/ou le maintien de fermes pédagogiques (classes vertes)	Maison du Tourisme		Réalisé

2	66	RGBSR à étendre sur d'autres villages de l'entité			Erpion et Vergnies et Boussu-lez-Walcourt pour la reconnaissance en RGBSR "Fagne Famenne" : 2009
2	69	Valorisation du Moulin de Froidchapelle par la réparation de la roue du bief			Réalisé par le propriétaire.
2	72	Inventaire culturel + fléchage en liaison avec le tourisme - Fléchage en liaison avec le tourisme		CGT	Réalisé - carte "Circuit de la Botte" réalisée par la Maison du Tourisme
3	45	Projet "Féronval" via l'Objectif 1 - création d'une plage et aménagement des infrastructures + volet économie sociale			La plage et les infrastructures sont en cours d'aménagement par la société Spin Cable Park mais le volet social est abandonné
3	48	Location de VTT + logistique d'accueil			Réalisé par un privé à l'Eau d'Heure - 2007.
3	82	Création d'un Forum pour les jeunes demandeurs d'emploi			Réalisé par plateforme ISP du PCS.

2. Tableau des projets en cours

Priorité	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoirs subsidiaires	Stade d'avancement du projet
1	10A	Création d'une Maison de la ruralité - pour les activités de l'entité	1.051.779,31 €	SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement	Convention-exécution 2013-A approuvée le 19 décembre 2013 et signée le 19/12/2013. Projet approuvé par le Conseil cal le 09/04/2018. Publication de l'avis de marché le 21/02/2019, Attribution le 15/10/2019 pour un montant total pour les 4 lots de 891.270,08€ TVA comprise, Travaux débutés le 30/03/2020
2	3	Aménagement du village de Fourbechies	De 1128022€ à 1271589€	DR	Convention-exécution 2016-A approuvée par le Conseil communal le 05/09/2016 et signée le 21/09/2016. Projet approuvé par le Conseil cal, le 02/12/2019, au montant de 1,127,796,01€ TVA comprise.
2	10A	Création d'une Maison de la ruralité - pour les nouveaux résidents.		DR et UREBA	convention-exécution 2012-A signée le 29/10/2012. PU octroyé le 28/12/2016. Stade projet. Travaux voir 1.10A
2	56	Réalisation du réseau d'égouttage via les PASH, Un plan communal général d'égouttage via le plan triennal	Décompte final approuvé le 1.262.518,99€ TVA comprise; part SPGE : 699.913,12€ et part communale : 562.605,87€.	SPW/SPGE/COMMUNE	Rues de la Pierraille (partie) et ND de Lumière à Froidchapelle - zone transitoire passée en zone collective. Début des travaux en 2018. Fin des travaux en 2019.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1	Aménagement du centre du village de Boussu-lez-Walcourt	1.555.000,00 €		Repris dans la programmation 2016 mais reporté dans le PCDR 2017/2027
1	12	Création d'un bulletin d'information et de liaison/ vie associative/ informations locales, ouvert à tout public via le site de la commune			3 à 6 ans - projet Maison de la Ruralité
1	30	Pose de panneaux d'affichage dans les parcs résidentiels (activités, renseignements importants, ...)			1 an - placement à l'entrée des parcs résidentiels
2	13	Bulletin inter-jeunesses	coût variable		3 à 6 ans
2	38	Création d'une structure communale d'accueil touristique avec points de contact répartis dans l'entité - création de points de contact dans l'entité	DR/CGT		3 à 6 ans - projet Maison de la Ruralité
2	52	Création d'une commission "environnement" au sein de l'entité			3 à 6 ans
2	56	Réalisation du réseau d'égouttage via les PASH, un Plan général d'égouttage via le plan triennal			Il restera un projet : égouttage rue de Froidchapelle à Erpion.
2	66	RGSR à étendre sur d'autres villages de l'entité - Froidchapelle et Fourbechies			3 à 6 ans
2	69	Valorisation du Moulin de Froidchapelle par la création d'une ASBL ou via un groupe de bénévoles			dépend du privé
2	81	Création d'emplois verts - lien avec les guides nature et formation (environnement)		DGRNE/LEADER	suivant les opportunités via Notre Maison.
3	6	Création de logements intergénérationnels.		SCRL Notre Maison	6 à 10 ans - en fonction des opportunités
3	25	Organisation de festivités autour de thèmes fédérateurs			6 à 10 ans
3	37	Création de maisons de village à Fourbechies			6 à 10 ans - en fonction des opportunités pour Fourbechies.
3	49	Création d'un musée d'outils anciens			6 à 10 ans - en fonction des opportunités
3	50	Création du musée Gossec			6 à 10 ans - en fonction des opportunités
3	63	Projet "Chasse" afin d'éviter d'importants dégâts de gibier			6 à 10 ans
3	64	Projet "Tailles" à courte rotation			6 à 10 ans
3	75	Etablir un plan communal de mobilité			6 à 10 ans

3	77	Création d'une zone artisanale pour accueillir les PME à prévoir dans le cadre de la révision des plans de secteur	6 à 10 ans
---	----	--	------------

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
1	5 et 8	Construction, acquisition ou rénovation de logements à loyer modéré : - Aménagement grange "Marie Roulin" à Froidchapelle			abandon du projet de l'utiliser pour le PBE. Projet habitations trempilins également abandonné - à terme il y en aura dans chaque village.
1	55	Création d'un parc à conteneurs dans l'entité de Froidchapelle		SPW	abandonné - vu l'offre ipalle et BEPN.
1	60	Création d'une association de petits éleveurs		SPW - DGA	en fonction de la demande
2	7	Construction et/ou rénovation de logements pour les aînés			Pas de projets communaux pour l'instant mais unprivé a un projet de ce type lequel est repris dans le plan d'ancrage (ZACC)
2	27	Réalisation d'un dossier "conseil pour une bonne intégration urbanistique" à remettre à quiconque veut construire ou rénover			La réalisation d'un document mis à jour en permanence est trop difficile et il est inutile de remettre un document contenant des renseignements obsolètes
2	53	Réalisation d'un règlement communal pour le maintien du bocage - haies - protection des haies - Achat d'un engin pour tailler les haies	SPW/DR		Beaucoup de particuliers sont équipés et la commune a acquis ce type de matériel
2	65	Valoriser les zones d'aménagement communal concerté au Plan de secteur afin d'éviter l'habitat en cordon			La commune ne possède pas de terrains en ZACC.
3	36	Création d'un centre de formations - "Ecole des sports"			Projet disproportionné pour notre commune qui dispose de plusieurs infrastructures sportives.
3	37	Création de maisons de village à Boussu-lez-Walcourt .			Projet de lieu de rencontre pour les jeunes à Boussu-lez-Walcourt (voir projet 5 et 8).

3	57	Projet d'épuration des eaux usées par lagunage à Vergnies et dans les parcs résidentiels			Les parcs résidentiels "Le Bosquet" et "Le Chénia" possèdent une station d'épuration opérationnelle. Une étude est en cours pour celle du parc résidentiel "Le Cul de Cheval". Pour le projet de Vergnies, le lagunage devait être réalisé sur un terrain privé. De plus, une importante arrivée d'eau claire au lieu de lagunage rend celui-ci impossible.
3	58	Projet de biométhanisation sur le site du CET si les agriculteurs sont intéressés			Arrêt des activités du CET
3	84	Participation de la commune au Plan Bois Energie		SPW - DGO Agriculture, Ressources naturelles et Environnement	Projet abandonné du le coût excessif.

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2006 (+ avenant en 2009)	PCDR classique PwDR-2007-2008	Aménagement global du village d'Erpion	Maintien du caractère rural	Date
			Amélioration de la qualité de vie, de la sécurité, mise en valeur du patrimoine	
		Etat d'avancement physique du projet		
		Désignation de l'auteur de projet		24/04/2007
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		05/03/2008
		Approbation de l'avant-projet par la R.W.		
		Approbation du projet par l'A.C.		09/02/2009 + 11/05/2009
		Approbation du projet par le Ministre		10/06/2010
		Adjudication		26/08/2010
		Décision d'attribution du marché		19/10/2010
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		14/02/2011
		Réception provisoire		18/04/2014
		Décompte final		03/06/2014
		Réception définitive		15/03/2017
Etat d'avancement financier du projet				
Montant conventionné à 100%			1.793.868,33 €	
Montant du subside développement rural			1.331.040,00 €	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur			1.793.868,33 €	

Remarque : Les travaux d'épouttage, pris en charge par la SPGE, ont débutés le 14 février 2011 et se sont terminés le 4 décembre 2011, A l'issue des travaux d'épouttage, il était prévu la réalisation par Belgacom et l'AIESH de la mise en souterrain de leurs réseaux respectifs. Les travaux Belgacom et AIESH (mise en souterrain des réseaux) ont débuté début 2012 et sont terminés. La firme Travexploit a terminé le chantier en octobre 2013 - inauguration le 16 octobre 2013. Les montants repris ci-dessus concernent les travaux hors SPGE.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2011	PCDR classique PwDR-2007-2008	Participation de Froidchapelle au Plan Bois Energie - installation d'une chaufferie à bois et d'un réseau de chaleur. Phase 1 : étude de faisabilité préalable aux travaux y compris un audit.	Diminution du coût énergétique de divers bâtiments communaux et réduction des émissions de CO2.	47.190,00 €
Etat d'avancement physique du projet				
			Date	
			Désignation de l'auteur de projet	05/09/2012
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	
			Approbation de l'avant-projet par la R.W.	
			Approbation du projet par l'A.C.	
			Approbation du projet par le Ministre	
			Adjudication	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet				
			Montant conventionné à 100%	72.600,00 €
			Montant du subsidy développement rural	47.190,00 €
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

L'audit énergétique a été réalisé par l'auteur de projet (EPIBE sprl) et l'avant-projet a été abandonné vu le coût excessif.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2008	PCDR classique PwDR-2007-2008	Aménagement de deux logements et d'un local pour jeunes dans l'ancienne cure de Vergnies	Création de logement - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété	480.400,00 €
Etat d'avancement physique du projet				
		Désignation de l'auteur de projet		Date
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		24/02/2009
		Approbation de l'avant-projet par la R.W.		24/06/2009
		Approbation du projet par l'A.C.		03/08/2009
		Approbation du projet par le Ministre		13/12/2010
		Adjudication		04/03/2011
		Décision d'attribution du marché		06/09/2011
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		06/09/2011
		Début des travaux		09/08/2012
		Réception provisoire		08/10/2012
		Décompte final		09/07/2014
		Réception définitive		05/05/2015
				16/02/2018
Etat d'avancement financier du projet				
		Montant conventionné à 100%		621.500,00 €
		Montant du subside développement rural		480.400,00 €
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		624.741,03

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsid
2012	PCCR classique PwDR-2007-2008	Aménagement de deux logements tremplins et d'un lieu de rencontre dans l'ancienne école d'Erpion	Création de logement - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété. Création d'un lieu de rencontre en vue de favoriser les activités dans le village.	545.100,00 €
Date				
		Désignation de l'auteur de projet		09/04/2013
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		12/11/2013
		Approbation de l'avant-projet par la R.W.		18/11/2014
		Approbation du projet par l'A.C.		11/01/2016
		Approbation du projet par le Ministre		20/10/2016
		Adjudication		16/01/2017
		Décision d'attribution du marché		28/03/2017
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		06/09/2017
		Début des travaux		06/11/2017
		Réception provisoire		27/03/2019
		Décompte final		01/10/2019
		Réception définitive		
Etat d'avancement financier du projet				
		Montant conventionné à 100%		649.248,24 €
		Montant du subsid développement rural		599.169,35 €
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		762.883,79€

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2013	PCDR classique PwDR-2007-2008	Froidchabelle - création d'une Maison de la Ruralité	Création d'une structure permanente d'information	675.889,65 €
		Etat d'avancement physique du projet		
			Désignation de l'auteur de projet	19/06/2012
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	10/06/2014
			Approbation de l'avant-projet par la R.W.	26/01/2016
			Approbation du projet par l'A.C.	09/04/2018
			Approbation du projet par le Ministre	27/11/2018
			Adjudication	15/10/2019
			Décision d'attribution du marché	23/10/2019
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	06/12/2019
			Début des travaux	30/03/2020
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			Etat d'avancement financier du projet	
			Montant conventionné à 100%	891.270,08€
			Montant du subside développement rural	738.134,44 €
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2014	PCDR classique PwDR-2007-2008	Boussu-lez-Walcourt - acquisition d'un immeuble et aménagement de deux logements trempins et d'un lieu de rencontre pour les jeunes. Phase 1 : acquisition d'un immeubles	Création de logement - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété. Création d'un lieu de rencontre en vue de favoriser les activités dans le village.	104.000,00 €
Etat d'avancement physique du projet				
Désignation de l'auteur de projet				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W.				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet				
Montant conventionné à 100%				
130.000,00 €				
Montant du subsidy développement rural				
96.140,50 €				
Montant total de l'achat				
120.765,63 €				

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsid
2014	PCDR classique PwDR-2007-2008	Boussu-lez-Walcourt - acquisition de deux logements trempins et d'un lieu de rencontre pour les jeunes. Phase 2 : aménagement de deux logementstremplins et d'un lieu de rencontre pour les jeunes	Création de logement - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété. Création d'un lieu de rencontre en vue de favoriser les activités dans le village.	486.740,39 €
Etat d'avancement physique du projet				
Désignation de l'auteur de projet				19/06/2014
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				08/02/2016
Approbation de l'avant-projet par la R.W.				14/02/2016
Approbation du projet par l'A.C.				09/04/2018
Approbation du projet par le Ministre				30/05/2018
Adjudication				01/10/2019
Décision d'attribution du marché				07/10/2019
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				12/12/2019
Début des travaux				30/03/2020
Réception provisoire				29-juin-21
Décompte final				12/10/2021
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet				
Montant conventionné à 100%				574.304,26€
Montant du subsid développement rural				486.740,39 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				704.917,69 €

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2016	PCDR classique PwDR-2007-2008	Fourbechies : Aménagement global du centre du village de Fourbechies	Maintien du caractère rural Amélioration de la qualité de vie, de la sécurité, mise en valeur du patrimoine	530.414,13 €
		Etat d'avancement physique du projet		
			Désignation de l'auteur de projet	03/11/2015
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	05/02/2018
			Approbation de l'avant-projet par la R.W.	16/03/2018
			Approbation du projet par l'A.C.	02/12/2019
			Approbation du projet par le Ministre	15/05/2020
			Adjudication	11/05/2021
			Décision d'attribution du marché	13/07/2021
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	16/08/2021
			Début des travaux	28/03/2022
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			Etat d'avancement financier du projet	
			Montant conventionné à 100%	960.828,26 €
			Montant du subsidy développement rural	640.514,00 €
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3. TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans) - RAPPORT ANNUEL 2021

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date
2006 + un avenant en 2009	PCDR classique (Objectif 1) PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008	Aménagement global du village d'Erpion	Maintien du caractère rural. Amélioration de la qualité de vie, de la sécurité, mise en valeur du patrimoine.	1.793.868,33 €	Collège cal : 03/06/2014 Pouvoir subsidiant : 12/10/2001
Etat du patrimoine					
Le bien est-il toujours propriété communale?				OUI	NON
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué?				NON	
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué?				NON	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après, Egalement, il					
Date d'approbation de la convention de location par le ministre (article 3 de la					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine				Montant annuel	
				Montant annuel	

Programme wallon de développement

ANNEXE 3. TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans) - RAPPORT ANNUEL 2021

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date
2008	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008	Aménagement de deux logements trempins et d'un local pour jeunes à Vergnies	Création de logements - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété	624.741,03 €	approbation Collège cal : 05/05/2015 Pouvoir subsidiant : 12/10/2001
Etat du patrimoine patrimoine géré par une asbl					
Le bien est-il toujours propriété communale?				OUI	NON
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué?				OUI	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après, Egalement, il					
Date d'approbation de la convention de location par le ministre (article 3 de la					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine				Type	loyers
				Type	Type
				Montant annuel	5.310,24
				Montant annuel	

Programme wallon de développement

ANNEXE 3, TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans) - RAPPORT ANNUEL 2021

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date
2012	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008	Aménagement de deux logements trempins et d'un lieu de rencontre dans l'ancienne école d'Erpion	Création de logements - maintien des jeunes dans le village et faciliter l'accès à la propriété. Création d'un lieu de rencontre en vue de favoriser les activités dans le village	762.883,79 €	Collège cal : 01/10/2019 Pouvoir subsidiant :
Etat du patrimoine patrimoine géré par la commune					
Le bien est-il toujours propriété communale?				OUI	NON
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué?				OUI	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après, Egalement, il					
Date d'approbation de la convention de location par le ministre (article 3 de la					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine			loyers	Montant annuel	9.515,56
			Type	Montant annuel	

Programme wallon de développement

ANNEXE 4, RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL RAPPORT ANNUEL 2021

Année de l'installation de la CLDR 2002/2003	Année d'approbation du règlement d'ordre intérieur 2003	Dernière date de la modification de la composition de la CLDR 05/07/2010	Dernière date de modification du règlement d'ordre intérieur
Dates des réunions de la CLDR durant l'année écoulée 24/03/2021 15/06/2021 22/06/2021		Nombre de présents 17 15 17	
Réflexion sur l'opération de développement rural voir rapports en annexe.			
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet			
Intitulé du projet			
Priorité du projet			
Calendrier d'exécution			

ANNEXE 5. PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS - rapport annuel 2021

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoirs subsidiaires

Pas de programmation dans les trois ans : le PCDR 2006/2016 s'est terminé en octobre 2016, Une nouvelle opération de développement rural a été lancée (désignation de l'auteur de projet et du comité d'accompagnement en 2017, fin des réunion des groupes-projets). Avant projet établi par l'auteur de projet (DR2AM) sera soumis à l'approbation des diverses autorités en 2022

